

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SEGUIMIENTO A OBRAS EN PROCESO.

No	MUNICIPIO.	NOMBRE DE LA ACCION	POBLACION BENEFICIADA	TOTAL CONTRATADO	AVANCE FISICO	ESTATUS	AVANCE FISICO REAL
1	ACAMBARO	SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD (UMAPS) EN LA LOCALIDAD DE IRAMUCO.	5.798,00	\$10.843.453,06	80,00%	OBRA EN PROCESO SE REALIZAN TRABAJOS DE ALBAÑILERIAS, OBRAS EXTERIORES Y CANALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, E HIDRAULICAS.	96,70%
2	APASEO EL ALTO	SUSTITUCION DE LA UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD (UMAPS) EN LA LOCALIDAD LA CUEVITA.	3.572,00	\$11.299.182,36	70,00%	OBRA EN PROCESO SE REALIZAN TRABAJOS DE ALBAÑILERIAS Y CANALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS	83,03%
3	APASEO EL GRANDE	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD (CAISES) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE.	21.706	\$31.993.870,01	91,00%	OBRA EN PROCESO SE REALIZAN TRABAJOS DE ACABADOS E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS, ASI COMO OBRA EXTERIOR.	92%
4	ATARJEA	SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD (UMAPS) EN LA LOCALIDAD DE EL CARRICILLO.	686,00	\$7.418.863,43	69,00%	OBRA EN PROCESO SE REALIZAN TRABAJOS DE ACABADOS E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS, ASI COMO OBRA EXTERIOR.	69,50%
5	CORTAZAR	SUSTITUCION DE LA UNIDAD MEDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD (UMAPS) EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE CARACHEO EN CORTAZAR	1.700,00	\$9.971.537,76	87,00%	OBRA EN PROCESO SE REALIZAN TRABAJOS DE ACABADOS E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS.	94,50%
6	GUANAJUATO	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE TOCOCIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL GUANAJUATO.	85.018	\$27.065.912,22	48,00%	SE REALIZAN TRABAJOS DE REMODELACION DE LA SECCION QUIRURGICA EN CUANTO A INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS, ACABADOS Y CANCELERÍAS.	61%
7	IRAPUATO	SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD (CAISES) COL. JUÁREZ, EN EL FRACCIONAMIENTO GALAXIAS EL NARANJAL, IRAPUATO.	26.335,00	\$28.850.176,65	100,00%	OBRA CONCLUIDA ABRIL DE 2019,. LAS AREAS SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN.	100%

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SEGUIMIENTO A OBRAS EN PROCESO.

No	MUNICIPIO.	NOMBRE DE LA ACCION	POBLACION BENEFICIADA	TOTAL CONTRATADO	AVANCE FISICO	ESTATUS	AVANCE FISICO REAL
8	IRAPUATO	SUSTITUCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD (CAISES) TORRES LANDA.	105.224,00	\$34.725.837,94	45,00%	OBRA EN PROCESO, SE REALIZAN TRABAJOS DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA ASI COMO PREPARACIONES DE INSTALACIÓN SANITARIA.	52%
9	IRAPUATO	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD (UMAPS) EN LA LOCALIDAD LA CALERA, IRAPUATO.	3.355	\$9.237.472,61	99,00%	OBRA EN FASE DE TERMINACIÓN SE REALIZAN DETALLES DE INSTALACIONES PARA PROBAR SISTEMAS ELECTROMECAÓNICOS.	100%
10	IRAPUATO	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MEDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD (UMAPS) EN LA LOCALIDAD DE VENADO DE YOSTIRO EN IRAPUATO.	3.165	\$12.560.411,15	50,00%	OBRA EN PROCESO, SE REALIZAN TRABAJOS DE ESTRUCTURA, ALBAÑILERIAS ASI COMO PREPARACIONES DE INSTALACIÓN SANITARIA.	83,70%
11	IRAPUATO	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD (UMAPS) EN LA COL. LUCIO CABAÑAS, MUNICIPIO DE IRAPUATO.	18.391	\$10.339.889,00	30,00%	OBRA EN PROCESO, SE REALIZAN TRABAJOS DE CIMENTACION.	43,10%
12	IRAPUATO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BANCO DE LECHE HUMANA Y CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD REPRODUCTIVA (CRAISAR), EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	265.924	\$9.298.179,83	100,00%	OBRA CONCLUIDA, INMUEBLE A RESGUARDO DEL ISAPEG A PARTIR DEL 26 DE FEBRERO PARA PROGRAMAR INICIO DE OPERACIONES.	100%
13	JERÉCUARO	SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD (CAISES) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JERÉCUARO	13.217,00	\$34.928.360,06	98,00%	OBRA EN PROCESO SE REALIZA LA TERMINACION DE INSTALACIONES ELECTROMECAÓNICAS ASI COMO EL DETALLE DE ACABADOS Y OBRAS EXTERIORES.	100%
14	LEÓN	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL LEÓN EN EL MUNICIPIO DE LEÓN.	911.274	\$1.206.484.706,74	96,00%	OBRA EN FASE DE TERMINACIÓN SE REALIZAN DETALLES DE INSTALACIONES PARA PROBAR SISTEMAS ELECTROMECAÓNICOS.	96%
15	LEÓN	SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA PARA ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD (UMAPS) EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN	4.345,00	\$8.105.277,97	100,00%	OBRA CONCLUIDA ABRIL DE 2019,. LAS AREAS SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN.	100%

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SEGUIMIENTO A OBRAS EN PROCESO.

No	MUNICIPIO.	NOMBRE DE LA ACCION	POBLACION BENEFICIADA	TOTAL CONTRATADO	AVANCE FISICO	ESTATUS	AVANCE FISICO REAL
16	LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIFUNCIONAL PARA EL HOSPITAL GENERAL 250 CAMAS DE LEÓN	911.274	\$12.048.505,82	99,00%	OBRA EN FASE DE TERMINACIÓN SE REALIZAN DETALLES DE INSTALACIONES PARA PROBAR SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS.	100%
17	LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO EN LA COL. 10 DE MAYO LA CABECERA MPAL. DE LEÓN.	24.701	\$34.376.203,50	80,00%	OBRA EN PROCESO SE REALIZAN TRABAJOS DE ALBAÑILERIAS, ACABADOS E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS, ASI COMO OBRA EXTERIOR.	83%
18	LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MEDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD (UMAPS) EN LA COL. LOMAS DE ECHEVESTE DE LEON.	11.946	\$11.837.519,52	70,00%	OBRA EN PROCESO SE REALIZAN TRABAJOS DE ALBAÑILERIAS, ACABADOS E INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, ELECTRICAS ASI COMO OBRA EXTERIOR.	76%
19	LEÓN	1era ETAPA DE REMODELACIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL EN LEÓN.		\$24.399.342,42	100,00%	OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACIÓN	100%
20	LEÓN	PROYECTO INTEGRAL DE TOMÓGRAFO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DE LEÓN, MUNICIPIO DE LEÓN.	1.425.763	\$5.045.624,18	80,00%	HAN SIDO CONCLUIDO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL AREA DE TOMOGRAFIA LA CUAL FUE INAUGURADA EL 8 DE ENERO DE 2019. N PROCESO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA COLOCACION DE ESTRUCTURA EN AREA DE ESPERA DIGNA Y PASO A CUBIERTO EN ESTACIONAMIENTO DE PERSONAL.	100%
21	LEÓN	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SECCIÓN DE CONSULTA EXTERNA, GOBIERNO Y ENSEÑANZA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MATERNO INFANTIL DE LEÓN.	321.958	\$22.827.336,74	90,00%	ACCION EN PROCESO SE GESTIONAN RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES PARA CONCLUIR LA OBRA, SE CONCLUYERON LAS ACCIONES DE REMODELACION DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA ASI COMO LA AMPLIACION DE LAS AREAS DE GOBIERNO Y ENSEÑANZA.	100%

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SEGUIMIENTO A OBRAS EN PROCESO.

No	MUNICIPIO.	NOMBRE DE LA ACCION	POBLACION BENEFICIADA	TOTAL CONTRATADO	AVANCE FISICO	ESTATUS	AVANCE FISICO REAL
22	LEÓN	DIGNIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD MENTAL CAISAME EN EL MUNICIPIO DE LEÓN	911.274	\$15.498.271,35	6,00%	OBRA EN FASE DE INICIO, SE REALIZAN TRABAJOS PRELIMINARES DE DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS.	7%
23	PURISIMA DEL RINCÓN	REMODELACIÓN DEL CAISES DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, Gto., (Sección de Consulta Externa y Gobierno)	28.416	\$5.024.413,77	100,00%	OBRA CONCLUIDA EN FEBRERO DE 2019, LAS AREAS SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN.	100%
24	SALAMANCA	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MEDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD (UMAPS) EN LA LOCALIDAD DE LOS PRIETOS, MUNICIPIO DE SALAMANCA	2.195	\$9.980.720,82	30,00%	OBRA EN FASE DE INICIO, SE REALIZAN TRABAJOS PRELIMINARES DE TERRACERIAS Y CIMENTACIÓN.	66%
25	SAN FELIPE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN FELIPE.	107.115	\$34.493.770,56	29,00%	EN PROCESO TRABAJOS DE AMPLIACION DEL AREA DE GOBIERNO Y REMODELACION DE LA SECCION DE CONSULTA EXTERNA.	35%
26	SAN JOSÉ ITURBIDE	SUSTITUCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD (CAISES) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE	25.612,00	\$37.000.862,75	65,00%	OBRA EN PROCESO SE REALIZAN TRABAJOS DE ALBAÑILERIAS, INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS ASI COMO OBRA EXTERIOR.	69%
27	SILAO	SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD (CAISES) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SILAO	74.563,00	\$31.976.040,66	99,00%	OBRA EN PROCESO, SE TRABAJA EN ACABADOS, CANCELERÍAS, INSTALACION ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS.	100%
28	SILAO	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE HOSPITAL GENERAL DE SILAO	172.902	\$47.917.558,98	40,00%	OBRA EN FASE DE TERMINACIÓN SE REALIZAN DETALLES DE INSTALACIONES PARA PROBAR SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS.	45%
29	TARIMORO	SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TARIMORO.	11.940,00	\$11.201.852,48	30,00%	OBRA EN PROCESO SE REALIZAN TRABAJOS DE TERRACERIAS Y CIMENTACION.	46,90%
30	VALLE DE SANTIAGO	SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD (UMAPS) EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARÁCEO DE VALLE DE SANTIAGO.	5.187,00	\$13.314.764,92	97,00%	OBRA EN PROCESO, SE TRABAJA EN ACABADOS, CANCELERÍAS, INSTALACION ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS.	98,90%

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SEGUIMIENTO A OBRAS EN PROCESO.

No	MUNICIPIO.	NOMBRE DE LA ACCION	POBLACION BENEFICIADA	TOTAL CONTRATADO	AVANCE FISICO	ESTATUS	AVANCE FISICO REAL
31	VICTORIA	SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD DE VICTORIA, GTO.	5.945,00	\$25.531.323,02	70,00%	OBRA EN PROCESO, SE TRABAJA EN ACABADOS, CANCELERÍAS, INSTALACION ELECTRICA, GASES MEDICINALES Y DE VOZ Y DATOS.	40%
32	VILLAGRÁN	SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD (CAISES) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN.	15.172,00	\$29.227.587,21	98,00%	OBRA EN PROCESO, SE REALIZAN TRABAJOS DE ACABADOS, CANCELERÍAS, CARPINTERIAS, INSTALACION ELECTRICA, VOZ Y DATOS Y OBRAS EXTERIORES.	99%

TOTALES

\$1.824.824.829,49